

Stato dei nostri lavori e Masterplan

1. **Brennero** - Masterplan consegnato. Il PoP è in fase di allestimento così come la posa delle tubazioni nell'abitato di Brennero, che avviene insieme alla posa dei tubi del teleriscaldamento e ad altre infrastrutture.
2. **Campo di Trens** – Masterplan consegnato. Il PoP è costituito da uno shelter che verrà posizionato in zona industriale "Wolf". I lavori di collegamento alla dorsale sono previsti per il mese di ottobre.
3. **Fortezza** - Masterplan consegnato. Il PoP è costituito da uno shelter che verrà posizionato presso i vigili del fuoco. I lavori di collegamento alla dorsale sono previsti per il mese di ottobre.
4. **Racines** - Masterplan consegnato. Il collegamento del PoP è già stato realizzato e la posa della fibra ottica avverrà a partire da metà settembre.
5. **Val di Vizze** - Masterplan consegnato. I lavori di collegamento alla dorsale sono previsti per il mese di ottobre.
6. **Vipiteno** - Masterplan consegnato. Il PoP è attivo presso l'ospedale e verrà collegato alla dorsale a partire da metà settembre.